



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	940318/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO	1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO	940.002,61	% Período:	26,25%	19,07%	54,69%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	40.187,94	% Período:	25,72%	18,69%	55,59%									
1.2.	PONTE DE 22 M	899.814,67	% Período:	26,27%	19,09%	54,65%									
1.2.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	3.669,83	% Período:	100,00%											
1.2.2.	INFRAESTRUTURA	232.700,03	% Período:	100,00%											
1.2.3.	MESOESTRUTURA	171.732,75	% Período:		100,00%										
1.2.4.	TABULEIRO	491.712,06	% Período:			100,00%									
2.	SERVIÇO COMPLEMENTARES	19.200,00	% Período:			100,00%									
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	19.200,00	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 959.202,61															
Período:	%:			25,72%	18,69%	55,59%									
	Repassar:	245.625,26		178.457,19	530.917,55										
	Contrapartida:	1.080,91		785,32	2.336,38										
	Outros:	-		-	-										
Acumulado:	Investimento:	246.706,17		179.242,51	533.253,93										
	%:			25,72%	44,41%	100,00%									
	Repassar:	245.625,26		424.082,45	955.000,00										
	Contrapartida:	1.080,91		1.866,23	4.202,61										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	246.706,17		425.948,68	959.202,61										

SITIO NOVO DO TONCANTINS
Local
quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313 250 D/TO