

OBRA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR - PADRÃO

VALOR

R\$ 79.382,43

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01			MÊS 02		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.735,17	9,74%	R\$ 7.735,17	100,0%	100,0%	R\$ -	0,0%	100,0%
1.2	INFRAESTRUTURA	34.433,49	43,38%	R\$ 20.660,09	60,0%	60,0%	R\$ 13.773,40	40,0%	100,0%
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.786,42	2,25%	R\$ 535,93	30,0%	30,0%	R\$ 1.250,49	70,0%	100,0%
1.4	COBERTURA/ FORRO/PISO	13.955,54	17,58%	R\$ -	0,0%	0,0%	R\$ 13.955,54	100,0%	100,0%
1.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	6.656,53	8,39%	R\$ 1.664,13	25,0%	25,0%	R\$ 4.992,40	75,0%	100,0%
6	ESQUADRIAS	7.736,30	9,75%	R\$ 1.934,08	25,0%	25,0%	R\$ 5.802,23	75,0%	100,0%
7	PINTURAS/ REVESTIMENTO DE PAREDES	7.078,98	8,92%	R\$ 1.769,75	25,0%	25,0%	R\$ 5.309,24	75,0%	100,0%
TOTAL GERAL:		79.382,43	100,00%	R\$ 34.299,14			R\$ 45.083,29		
PARCIAL				R\$ 34.299,14			R\$ 45.083,29		
ACUMULADO				R\$ 34.299,14			R\$ 79.382,43		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				43,21%			56,79%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				43,21%			100,00%		

Elaboração

Eng. Watna Teixeira de Sousa