



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

CONV.: 941784/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

LOCAL: SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO

DATA: 20-dez-23

REFERÊNCIA 01: SICRO JUL/2023

REFERÊNCIA 02: SINAPI OUT/2023

BDI RODOVIAS: 24,23%

BDI FORN. MAT.: 15,00%

LEIS SOCIAIS: 113,53% NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS			
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO E CALÇADAS	961.492,44	88.072,71	288.159,28	282.005,73	303.254,72
				100,00%	9,16%	29,97%	29,33%	31,54%
	1		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO E CALÇADAS	961.492,44	88.072,71	288.159,28	282.005,73	303.254,72
				100,00%	9,16%	29,97%	29,33%	31,54%
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.503,75	30.503,75	-	-	-
				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.200,00	4.781,52	15.644,34	15.310,26	16.463,88
				100,00%	9,16%	29,97%	29,33%	31,54%
		3	TERRAPLENAGEM / REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA	39.773,80	15.909,52	7.954,76	7.954,76	7.954,76
				100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		4	PAVIMENTAÇÃO	566.471,80	-	226.588,72	169.941,54	169.941,54
				100,00%		40,00%	30,00%	30,00%
		5	DRENAGEM	94.920,95	-	37.968,38	28.476,29	28.476,29
				100,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		6	CALÇADA	120.566,66	-	-	60.283,33	60.283,33
				100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

CONV.: 941784/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

LOCAL: SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO

DATA: 20-dez-23

REFERÊNCIA 01: SICRO JUL/2023

REFERÊNCIA 02: SINAPI OUT/2023

BDI RODOVIAS: 24,23%

BDI FORN. MAT.: 15,00%

LEIS SOCIAIS: 113,53% NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS			
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
		7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	20.177,76	-	-	-	20.177,76
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		8	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	36.877,72	36.877,72	-	-	-
				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)				909.292,44	83.290,99	272.511,86	266.655,92	286.833,68
TOTAL MENSAL (%)				94,57%	9,16%	29,97%	29,33%	31,54%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)				52.200,00	4.781,52	15.644,34	15.310,26	16.463,88
DESEMBOLSO MENSAL OBRA + ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)				961.492,44	88.072,51	288.156,20	281.966,18	303.297,56
TOTAL MENSAL (%)				100,00%	9,16%	29,97%	29,33%	31,54%
TOTAL ACUMULADO				961.492,44	88.072,51	376.228,71	658.194,89	961.492,44
TOTAL ACUMULADO (%)				100,00%	9,16%	39,13%	68,46%	100,00%