



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

CONV.:	942844/2023	REFERÊNCIA 01:	SICRO	JAN/2024
OBJETO:	RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO	REFERÊNCIA 02:	SINAPI	ABRIL/2024
LOCAL:	SÍTIO NOVO DO TOCANTINS- TO	BDI RODOVIAS:	24,23%	
DATA:	9-jul-24	BDI FORN. MAT.:	16,80%	
		LEIS SOCIAIS:	113,53%	NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS									
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1			RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO	8.108.635,87	1.092.410,48	1.060.202,56	1.060.202,56	1.149.845,37	796.427,42	796.427,42	826.308,35	826.308,35	278.917,84	221.666,61
			100,00%	13,47%	13,07%	13,07%	14,18%	9,82%	9,82%	10,19%	10,19%	3,44%	2,73%	
	1		RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO	8.108.635,87	1.092.410,48	1.060.202,56	1.060.202,56	1.149.845,37	796.427,42	796.427,42	826.308,35	826.308,35	278.917,84	221.666,61
100,00%			13,47%	13,07%	13,07%	14,18%	9,82%	9,82%	10,19%	10,19%	3,44%	2,73%		
	1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.313,06	30.156,53	-	-	-	-	-	-	-	-	30.156,53
			100,00%	50,00%					0,00%					50,00%
		2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	512.848,00	69.080,63	67.029,23	67.029,23	72.721,85	50.361,67	50.361,67	52.259,21	52.259,21	17.641,97	14.103,32
			100,00%	13,47%	13,07%	13,07%	14,18%	9,82%	9,82%	10,19%	10,19%	3,44%	2,75%	
		3	PAVIMENTAÇÃO	3.941.367,82	591.205,17	591.205,17	591.205,17	591.205,17	394.136,78	394.136,78	394.136,78	394.136,78	-	-
			100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		4	DRENAGEM SUPERFICIAL	559.667,97	-	-	-	83.950,20	83.950,20	83.950,20	111.933,59	111.933,59	83.950,20	-
			100,00%				15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%		
		5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	354.651,35	-	-	-	-	-	-	-	-	177.325,68	177.325,68
			100,00%										50,00%	50,00%
		6	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	2.679.787,67	401.968,15	401.968,15	401.968,15	401.968,15	267.978,77	267.978,77	267.978,77	267.978,77	-	-
			100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)				7.595.787,87	1.023.329,85	993.173,32	993.173,32	1.077.123,52	746.065,74	746.065,74	774.049,14	774.049,14	261.275,87	207.482,21
TOTAL MENSAL (%)				93,68%	13,47%	13,08%	13,08%	14,18%	9,82%	9,82%	10,19%	10,19%	3,44%	2,73%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)				512.848,00	69.080,63	67.029,23	67.029,23	72.721,85	50.361,67	50.361,67	52.259,21	52.259,21	17.641,97	14.103,32
DESEMBOLSO MENSAL OBRA + ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)				8.108.635,87	1.092.410,48	1.060.202,56	1.060.202,56	1.149.845,37	796.427,42	796.427,42	826.308,35	826.308,35	278.917,84	221.585,53
TOTAL MENSAL (%)				100,00%	13,47%	13,07%	13,07%	14,18%	9,82%	9,82%	10,19%	10,19%	3,44%	2,73%
TOTAL ACUMULADO				8.108.635,87	1.092.410,48	2.152.613,04	3.212.815,59	4.362.660,96	5.159.088,38	5.955.515,79	6.781.824,15	7.608.132,50	7.887.050,35	8.108.635,87
TOTAL ACUMULADO (%)				100,00%	13,47%	26,55%	39,62%	53,80%	63,62%	73,45%	83,64%	93,83%	97,27%	100,00%